

危险场所检修作业安全检查表

检查时间：

检查人员：

序号	检查专业	检查内容	检查标准	检查情况	备注
1	周边环境	其它作业或无关人员	告知并采取必要措施		
		现存物品对检修的安全性影响	无原料、其它物品不构成威胁		
		通道畅通	通道畅通		
		气候			
2	现场隔离	固定物品、设施隔离	安全距离和隔离完全		
		其它物品的覆盖	覆盖完全		
3	安全设施	灭火器材	现场有 2 台以上的灭火器到场		
		消防砂	现场有效防砂		
		通风设施	通风良好		
		通信畅通	保持联络		
		断电及警示	配电室放置“有人作业，禁止送电”等警示牌，锁闭电源		
4	处置预案落实	应急措施	熟知应急处置方案		
		现场指挥	指挥、协调人到场		
		现场监护	监护在岗		

计划性中大检修检查，有安全管理人员检查